

有坂沢砂防工事の進捗情報

令和2年7月3日 現在

No.1

6月から伐採工に着手し、現在は堰堤部の地盤試験箇所の掘削を行っています。
7月3日までの工事の進捗状況は以下のとおりです。

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。

(次回は8月中旬を予定しています)

工事進捗状況および今後の予定

工事着手		令和2年4月20日	
伐採工	伐採・集積・処分	5月29日から着手、6月30日に完了	
工事用道路/ヤード造成	掘削・盛土	5月7日より施工中	
管理用道路	1工区	法面ブロック積工事	掘削完了後、9月上旬から施工予定
		掘削・残土運搬	10月中旬から
	2工区	法面ブロック積工事	堰堤完了後
		掘削・残土運搬	堰堤完了後
	舗装工	コンクリート舗装工	堰堤完了後
砂防堰堤本体工事	掘削工事	11月中旬から施工予定	
	地盤改良工事	掘削完了後施工	
	コンクリート打設	令和3年2月下旬から	
	前庭保護工	本体工完了後	
	埋戻/盛土工	堰堤完了後	

工事施工状況

