

# 有坂沢砂防工事の進捗情報

令和2年9月28日 現在

No.2

7月下旬から管理用道路の掘削を行って、現在は法面ブロック工事（1工区）が完了しました。堰堤施工部までの道路掘削・盛土を引き続き施工します。今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。

## 工事進捗状況および今後の予定

工事着手		令和2年4月20日	
伐採工	伐採・集積・処分	5月29日から着手、6月30日に完了	
工事用道路/ヤード造成	掘削・盛土	設置完了	
管理用道路	1工区	法面ブロック積工事	施工完了
		掘削・残土運搬	10月1日から施工
	2工区	法面ブロック積工事	堰堤完了後
		掘削・残土運搬	堰堤完了後
	舗装工	コンクリート舗装工	堰堤完了後
砂防堰堤本体工事	掘削工事	11月中旬から施工予定	
	地盤改良工事	掘削完了後施工	
	コンクリート打設	令和3年1月上旬から	
	前庭保護工	本体工完了後	
	埋戻/盛土工	堰堤完了後	

## 工事施工状況

