

有坂沢砂防工事の進捗情報

令和2年11月6日 現在

No.3

工事進入路（起点～堰堤部）の設置が完了しました。現在は、堰堤本体の掘削及び残土の搬出を行っています。工事用車両運行にあたっては、安全最優先で道路清掃等を適時行って環境の確保に努めてまいります。工事について、お気づきの点やご不明な点等がございましたらお気軽にご連絡ください。

工事進捗状況および今後の予定

工事着手		令和2年4月20日	
伐採工		伐採・集積・処分	5月29日から着手、6月30日に完了
工事用道路/ヤード造成		掘削・盛土	設置完了
管理用道路	1工区	法面ブロック積工事	施工完了
		掘削・残土運搬	起点部～堰堤進入路完了
	2工区	法面ブロック積工事	堰堤完了後
		掘削・残土運搬	堰堤完了後
	舗装工	コンクリート舗装工	堰堤完了後
砂防堰堤本体工事		掘削工事	施工中
		地盤改良工事	基礎地盤が良好なため中止
		コンクリート打設	令和2年12月上旬から
		前庭保護工	本体工完了後
		埋戻/盛土工	堰堤完了後

工事施工状況

