

有坂沢砂防工事の進捗情報

令和2年12月1日 現在

No.4

堰堤本体部の掘削が完了して型枠の組立を行っており、コンクリートの打設は12月4日から開始予定です。コンクリート打設日は、掲示板の週間工程表とホームページにてお知らせします。生コン車の通行にあたっては、安全最優先の運行に努めます。お気づきの点等がございましたらお気軽にご連絡ください。

工事進捗状況および今後の予定

工事着手		令和2年4月20日	
伐採工	伐採・集積・処分	5月29日から着手、6月30日に完了	
工事用道路/ヤード造成	掘削・盛土	設置完了	
管理用道路	1工区	法面ブロック積工事	施工完了
		掘削・残土運搬	起点部～堰堤進入路完了
	2工区	法面ブロック積工事	堰堤完了後
		掘削・残土運搬	堰堤完了後
	舗装工	コンクリート舗装工	堰堤完了後
砂防堰堤本体工事	掘削工事	掘削完了	
	地盤改良工事	基礎地盤が良好なため中止	
	コンクリート打設	令和2年12月4日から	
	前庭保護工	本体工完了後	
	埋戻/盛土工	堰堤完了後	

工事施工状況

