

有坂沢砂防工事の進捗情報

令和3年2月20日 現在

No.5

砂防堰堤のコンクリート打設の進捗状況は、全7リフト（最頂部で10m）中5リフト（底版から6.5m）の施工が完了しております。

引き続き作業にあたっては、安全最優先で周辺環境の保全に努めてまいります。工事について、お気づきの点やご不明な点等がございましたらお気軽にご連絡ください。
（次回は4月上旬を予定しています）

工事進捗状況および今後の予定

工事着手		令和2年4月20日	
伐採工	伐採・集積・処分	5月29日から着手、6月30日に完了	
工事用道路/ヤード造成		掘削・盛土	設置完了
管理用道路	1工区	法面ブロック積工事	施工完了
		掘削・残土運搬	起点部～堰堤進入路完了
	2工区	法面ブロック積工事	堰堤完了後
		掘削・残土運搬	堰堤完了後
	舗装工	コンクリート舗装工	ブロック積完了後
砂防堰堤本体工事		掘削工事	掘削完了
		地盤改良工事	基礎地盤が良好なため中止
		コンクリート打設	令和2年4月下旬までの予定
		前庭保護工	本提工完了後
		埋戻/盛土工	堰堤完了後

工事施工状況

