

有坂沢砂防工事の進捗情報

令和3年4月23日 現在

No.6

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了して、現在は下流部の前提保護工を設置する工事を行っております。

引き続き作業にあたっては、安全最優先で周辺環境の保全に努めてまいります。工事について、お気づきの点やご不明な点等がございましたらお気軽にご連絡ください。
(次回は6月中旬を予定しています)

工事進捗状況および今後の予定

工事着手		令和2年4月20日	
伐採工	伐採・集積・処分	5月29日から着手、6月30日に完了	
工事用道路/ヤード造成		掘削・盛土	設置完了
管理用道路	1工区	法面ブロック積工事	施工完了
		掘削・残土運搬	起点部～堰堤進入路完了
	2工区	法面ブロック積工事	堰堤完了後
		掘削・残土運搬	堰堤完了後
	舗装工	コンクリート舗装工	ブロック積完了後
砂防堰堤本体工事		掘削工事	掘削完了
		地盤改良工事	基礎地盤が良好なため中止
		本堤工	施工完了
		前庭保護工	垂直壁、側壁、水叩き施工中
		埋戻/盛土工	堰堤完了後

工事施工状況

