

# 有坂沢砂防工事の進捗情報

令和3年8月6日 現在

No.7

砂防堰堤本体及び擦付け護岸工が完了しました。現在は、管理用道路の法留ブロック積～コンクリート舗装を施工しております。

引き続き作業にあたっては、安全最優先で周辺環境の保全に努めてまいります。工事について、お気づきの点やご不明な点等がございましたらお気軽にご連絡ください。

## 工事進捗状況および今後の予定

工事着手		令和2年4月20日	
伐採工	伐採・集積・処分	5月29日から着手、6月30日に完了	
工事用道路/ヤード造成	掘削・盛土	設置完了	
管理用道路	1工区	法面ブロック積工事	施工完了
		掘削・残土運搬	起点部～堰堤進入路完了
	2工区	法面ブロック積工事	8月17日からブロック積施工
		掘削・残土運搬	8月30日頃から残土搬出予定
	舗装工	コンクリート舗装工	ブロック積完了後
砂防堰堤本体工事	掘削工事	掘削完了	
	地盤改良工事	基礎地盤が良好なため中止	
	本堤工	施工完了	
	前庭保護工	垂直壁、側壁、水叩き施工完了	
	埋戻/盛土工	完了	

## 工事施工状況

